Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz „Planu Bioz"

I. Podstawa opracowania

1/ Ustawa: Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r nr 21 poz. 94 z późn. zm. W tym Dz.U z 2002r nr 74 poz 6776) i Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016)

2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.202r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151 poz. 1256)

4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

5/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.12.2002r w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz.U. nr 220 poz. 1850)

6/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz 1596)

II. Zakres robót

Przy realizacji zadania występują roboty budowlane i pomocnicze w następującej kolejności:
1/ zagospodarowanie placu budowy
3/ roboty budowlane przyłącza wodociągowego
4/ roboty wykończeniowe
5/ porządkowanie terenu
6/ likwidacja placu budowy i odbiór robót

III. Istniejące i przewidziane zagospodarowanie terenu

Budowa jest przewidziana na terenie działki niezabudowanej . Na okres robot należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowników terenu wokół placu budowy. Należy wyznaczyć teren, który może być do składowania materiałów budowlanych oraz postoju maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji robót.

IV. Przewidywane zagrożenia.
Zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji są:
1/ głębokie wykopy
2/ składowanie materiałów w okolicy budowy sieci i przyłączy wodociągowych
3/ praca maszyn i urządzeń
4/ ograniczenie ruchu

V. Zalecenia techniczno-organizacyjne dla wykonawcy.

Kierownictwo firmy realizującej roboty budowlano-montażowe powinno zapewnić:
1/ zabezpieczenie terenu budowy
2/ wyznaczenie przejść do budynków
3/ przeszkolenie pracowników przed wejściem na plac budowy
4/ dostarczenie na plac budowy odpowiedniego sprzętu, narzędzi i odzieży ochronnej
5/ odpowiedni system łączności brygady roboczej z kierownictwem, budowy oraz możliwości zawiadomienia właściwej instytucji w przypadku wystąpienia sytuacji krytycznej (pogotowia, policji).

VI. Obowiązki kierownika budowy.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany opracować „PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA" zwany „PLANEM BIOZ" zgodnie z Rozporządzeniem podanym w punkcie 1.3.
W planie tym należy uwzględnić specyfikację robót tj. wykonanie prac w terenie zabudowanym i zapewnienie koniecznej komunikacji ludzi.
Po przejęciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczeństwo na budowie, właściwą jakość robót oraz zabezpieczenie materiałów i sprzętu.
Teren budowy dla prowadzonych robót winien być zabezpieczony, oznakowany i oświetlony.

Wrzesień 2017 r

ZESTAWIENIE PARCEL WRAZ Z WYKAZEM WŁAŚCICIELI PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA – ul. Różana w Ustroniu

L.P.	NUMER PARCELI	IMIĘ i NAZWISKO właściciela	ADRES ZAMIESZKANIA
1	376/45	**Gmina Ustroń**	
2	380/7	Małgorzata Chojnacka	43-450 Ustroń , ul. Różana 46
3	380/33	Gmina Ustroń	